



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE

Lavori di risanamento conservativo e restauro gruppo quattro croci e opere complementari del Sacrario Militare dei Caduti d'Oltremare di Bari.

CIG: 6840359ACF - CUP D91E14000710001

Impresa esecutrice: Costruzioni Memeo S.r.l. con sede in Andria – Via E. Medi, 71 -
C.a.p. 76123 Codice Fiscale e partita IVA: 05695130723

CONTRATTO del 5 giugno 2017 firmato digitalmente in pari data

ATTO DI SOTTOMISSIONE del 23 novembre 2017 firmato digitalmente in pari data

A) – AMMONTARE LAVORI A BASE DI GARA	€	593.952,48
B) – ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	35.000,00
C) – AMMONTARE SOGGETTO A RIBASSO (A-B)	€	558.952,48
D) – DEDOTTO IL RIBASSO OFFERTO DEL 19,570%	€	109.387,00
E) – AMMONTARE NETTO (C-D)	€	449.565,48
F) – ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	35.000,00
G) – AMMONTARE LAVORI COMPRESIVO ONERI PER LA SICUREZZA (E+F)	€	484.565,48

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

AI SENSI DEL D.LGS. 18/4/2016 N. 50-LINEE GUIDA ANAC DEL 29/6/2016

ED AI SENSI DELL'ART. 199, COMMA 2, DEL D.P.R. 5/10/2010 N. 207

L'anno **2018** il giorno **11 (undici)** del mese di **gennaio** in Bari, presso il Sacrario Militare dei Caduti d'Oltremare, il sottoscritto Ten. Col. Giuseppe ing. Annecca in qualità di Direttore dei lavori,

PREMESSO CHE:

- i lavori in argomento sono stati consegnati in data 10/07/2017, come da specifico verbale, e prevedono una durata di giorni 180 (centottanta), non modificata dal successivo atto di sottomissione citato in epigrafe;
- la data di ultimazione dei lavori è stata fissata per il 06/01/2018;
- l'Impresa appaltatrice Costruzioni Memeo S.r.l. ha regolarmente sottoscritto senza riserva il predetto verbale di consegna dei lavori;

VISTA: la formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, recante la data del 05/01/2018;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

EFFETTUATI: i necessari accertamenti alla presenza ed in contraddittorio con l'esecutore, nella persona del Geom. Michele Memeo, legale rappresentante dell'Impresa,

CERTIFICA

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 05/01/2018 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Il sottoscritto Direttore dei lavori, prevede l'assegnazione di ulteriori giorni 24 (ventiquattro) dalla data del 06/01/2018, per il completamento di alcune lavorazioni ritenute di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera.

Si da atto che il mancato rispetto del predetto termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni.

Resta altresì inteso che il Conto Finale dei lavori non potrà essere redatto se non siano stati regolarmente completati tutti i lavori contrattuali entro l'ulteriore termine concesso e, pertanto, il tempo previsto dalla normativa vigente per la compilazione del Conto Finale decorrerà dalla scadenza dei predetti 24 giorni.

Il presente certificato viene rilasciato in triplice esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ten. Col. Giuseppe Ing. Annecca

L'APPALTATORE

Geom. Michele Memeo

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Maria Graziella Monaco

