CSOPEREG7 0001519 A-





Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati

Decreto n. 169 del 07.11.2017

Oggetto: Lavori di realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strade interne al territorio del comune di Taormina interessate dagli eventi del G7 - Approvazione certificato di regolare esecuzione e Liquidazione SAL n.2 e finale CIG 6987563F63 CUP J86G17000240001

Il Commissario Straordinario

Premesso che con D.P.R. 5 gennaio 2017, registrato presso la Corte dei Conti in data 26.1.2017 al n.203, è stato nominato il Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati;

Visto l'art. 7 D.L. 243/2016, che attribuisce al Commissario il potere di aggiudicare gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture funzionali alla Presidenza Italiana del G7 nel 2017;

Visto l'art. 1 c. 2 D.P.R. del 5.1.2017 che affida al Commissario Straordinario il compito di provvedere, tra l'altro, "alla definizione, progettazione e predisposizione di tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione e adeguamento delle infrastrutture, necessarie e strumentali allo svolgimento degli eventi connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati":

Richiamato il proprio Decreto:

- n. 11 del 01.03.2017 con cui veniva adottata la determina a contrarre ai sensi dell'art.32 secondo comma del D.Lgs. n.50/2016 e individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- n. 31 del 29.3.2017 con cui, effettuate le verifiche con esito positivo sulle condizioni soggettive del concorrente aggiudicatario, La Gardenia Costruzioni società cooperativa a r.l., mediante il sistema AVCPass, veniva disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di Realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strade interne al territorio del Comune di Taormina interessate dagli eventi G7 per un importo complessivo di €. 760.145,518 e precisamente per un importo di €. 737.350,018 al netto del ribasso offerto del 23,856% oltre €.22.795,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- n. 68 del 24.4.2017 con cui è stata perfezionata l'aggiudicazione della RdO n°1515518 sulla piattaforma www.acquistinretepa.it gestita da CONSIP S.p.a., ai sensi dell'art. 36, comma 2 e 6 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016;
- n. 89 del 09.05.2017 e il successivo atto di rettifica n.103 del 19.05.2017, con cui è stato impegnato l'importo contrattuale di €. 760.145,518, oltre IVA e così di complessivi €.



927.377,532, registrato all'UBRAC in data 06.06.2017 per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile;

Visto il proprio Decreto n. 3 del 13.02.2017 con cui veniva nominato Responsabile del Procedimento, l'Ing. Domenico Triolo, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016, per gli interventi di manutenzione delle strade interne del Comune di Taormina;

Visto il proprio Decreto n. 19 del 16.03.2017 con cui veniva nominato l'Ing. Salvatore Angelo Capolongo quale Direttore dei Lavori;

Dato atto che in data 30.3.2017 si è provveduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, stante l'imminenza del Vertice dei capi di Stato e di governo che si terrà a Taormina il 26 e 27 maggio;

Visti i propri provvedimenti di liquidazione in favore della ditta appaltatrice, La Gardenia Costruzioni società cooperativa a r.l., partita IVA 01204270852, con sede in Mussomeli (CL):

- Decreto n.81 del 04.05.2017 con cui veniva autorizzata la corresponsione dell'anticipazione del prezzo del 20% dell'importo contrattuale pari all'importo complessivo di €.185.475,51, di cui €.33.446,40 per IVA sui lavori, giusta fattura n. FATTPA 11_17 del 18/04/2017, in conformità a quanto previsto dall'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016;
- Decreto n. 142 del 24.07.2017 con cui veniva liquidato il certificato di pagamento pari all'importo complessivo di €.750.278.43, di cui €. 135.296.11 per IVA sui lavori, a fronte del I e ultimo SAL

Evidenziato che:

- la Direzione dei Lavori ha rilevato in corso di esecuzione situazioni che hanno reso necessario apportare alcune modifiche rispetto agli interventi previsti nel progetto principale che, comunque, non alterano la sostanza delle scelte adottate e tanto meno gli obiettivi prefissati. Tali modifiche non attengono alla tipologia degli interventi, che di fatto rimangono sostanzialmente immutati rispetto alle previsioni del progetto, bensì ad opere di dettaglio non sostanziali nè essenziali e, a tal fine, ha redatto una perizia delle modifiche necessarie per il completamento di tutte le lavorazioni ai sensi dell'art.106 comma 1. lettera e) del D.lgs n. 50/2016 e secondo quanto previsto dall'Art. 42, comma 5, del CSA;
- con provvedimento prot. CSOPEREG7 0001028 del RUP veniva autorizzata la modifica del
 contratto d'appalto dei lavori di "Realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria
 e straordinaria sulle infrastrutture stradali del territorio di Taormina connessi alla presidenza
 italiana del gruppo dei paesi più industrializzati" intercorso con LA GARDENIA
 COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA, in conformità alla perizia delle modifiche
 redatta dal Direttore dei Lavori in data 15.05.2017 e veniva rimodulato il quadro economico
 dell'intervento concedendo ulteriori giorni 7 (sette) per l'ultimazione dei lavori;

Richiamato il proprio Decreto n. 127 del 14.06.2017, registrato all'UBRAC in data 21.07.2017 per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, con cui si provvedeva a formalizzare la presa d'atto



della perizia delle modifiche redatta dal Direttore dei Lavori in corso d'opera, che, pur comportando un incremento dell'1,41 % dell'importo complessivo netto dei lavori e così di € 10.739,15, confermava la spesa complessiva derivante dall'esecuzione dell'opera in € 1.218.164,652;

Visto il CIG 6987563F63 e il CUP J86G17000240001 assegnato ai lavori;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 30.03.2017;

Visti i verbali di concordamento nuovi prezzi n.1 del 10.04.2017 e n. 2 del 02.05.2017;

Preso atto che alla luce del tempo contrattuale previsto e delle proroghe concesse, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori scadeva in data 19/05/2017

Visto il certificato di ultimazione lavori del 19.05.2017, acquisito al prot n. CSOPEREG7 1029 A- e dato atto che l'ultimazione dei lavori è avvenuta quindi entro il predetto termine utile;

Visto l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 dello stesso D.Lgs. 50/2016;

Richiamata l'Autorizzazione prot. CSOPEREG7 0000949 P- del 12.05.2017 con la quale in accoglimento della richiesta dell'11/05/2017, acquisita al prot. CSOPEREG7 0000936 del 11/05/2017, si autorizza la sostituzione del certificato di collaudo e di verifica di conformità, con il certificato di regolare esecuzione;

Visto l'art. 237 comma 4 del DPR 207/2010 che dispone quanto segue: "Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235":

Atteso che il Direttore dei Lavori ha rimesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 29.09.2017, confermato dal responsabile del procedimento, con nota del 2.10.2017 ed acquisito al prot n. CSOPEREG7 1180 A-, dal quale si rileva che:

- a) Î'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti €. 770.884,65 IVA esclusa;
- b) sono stati effettuati pagamenti a favore dell'impresa appaltatrice per complessivi €. 767.011,43 e che pertanto il suo credito residuo è pari a €. 3.854,33, IVA esclusa;

Preso atto che:

- in data 09.08.2017 veniva pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Taormina (ME) l'avviso ad opponendum come si evince dall'Attestazione di Avvenuta Pubblicazione prot. 19619 del 20/09/2017 rilasciata dal Comune di Taormina.
- Nel previsto termine di 30 gg. è pervenuto reclamo e/o osservazione, acquisito al Protocollo Generale dell'Ente n. 0018099 del 01/09/2017, teso ad ottenere il risarcimento di un presunto danno arrecato alla soglia di ingresso di un'abitazione privata



• A tal proposito, il Direttore dei Lavori ha ritenuto che il danno presente sulla soglia del civico 34 non ha evidenze tali da poter essere attribuito in modo inequivocabile alle lavorazioni eseguite in Via Pirandello per il rifacimento della pavimentazione stradale. Pertanto, in assenza di oggettivi elementi a sostegno della richiesta, il Direttore dei Lavori ha giudicato il danno oggetto di reclamo non imputabile all'impresa appaltatrice.

Considerato che con nota prot. 21583 del 12/10/2013, acquisita agli atti al prot. CSOPEREG7 0001454 A-, il Comune di Taormina trasmetteva una richiesta di un privato e alcune osservazioni in merito ai lavori eseguiti;

Evidenziato che, nonostante tale richiesta sia pervenuta oltre il termine assegnato dall'avviso ad opponendum e quindi tardivamente, veniva comunque disposto apposito sopralluogo al fine di verificare l'eventuale nesso di causalità fra i danni lamentati e i lavori eseguiti;

Visto e richiamato il verbale di sopralluogo congiunto in data 24.10.2017, su convocazione del RUP, a cui hanno preso parte l'Ing. Massimo PUGLISI, Responsabile di Area dell' UTC del Comune di Taormina, l'Ing. Salvatore Angelo CAPOLONGO, Direttore dei Lavori e il Sig. Vincenzo CAPODICI, Direttore Tecnico dell'Impresa appaltatrice e preso atto delle valutazioni tecniche nello stesso condivise che attestano la non imputabilità dei danni lamentati all'operato della ditta esecutrice dei lavori per il G7 e degli impegni assunti dal Comune di Taormina in ordine alle misure da porre in essere;

Preso atto che, per tutto quanto sopra, alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, si sono determinate modeste economie e variazioni di spesa su alcune voci del quadro economico, come espressamente riportato nel quadro economico definitivamente assestato e finale, che risulta così rideterminato:

€	728.098,49
€	42.786,16
€	770.884,65
€	169.594,62
€	42.018,23
.€	9.455,08
	€



b4 Spese per eventuali contenziosi con privati	€	102.107,89
b5 Spese Coord. della Sic. Esecuz. attività tec-amm. di supp. al Rup - verifica e validazione, software, spese per copie, pubblic., spese su fatture, cartoleria varia (art. 16 comma 1 lett. b p.8 del DPR 207/2010 in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016) - IVA compresa	€	40.676,59
b6 Spese per collaudo tecamm., collaudo statico e altri collaudi specialistici (art. 16 c.11 lett. b) p.11 del DPR 207/2010 in vigore ai sensi dell'art.216 D.Lgs. 50/2016) - IVA compresa	€	5.870,30
b7 Contributo Autorità Vigilanza	€	375,00
b8 Spese per funzioni tecn. svolte dal RUP, DL, art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2% di a3)	€	15.983,98
b9 Spese per imprevisti	€	18.498,312
b10 Attività finalizzata all'individuazione, alla progettazione e all'Alta Sorveglianza Decreto n. 5 del 14/2/2017 - IVA compresa	€	42.700,00
B Totale somme a disposizione dell'AMMINISTRAZIONE	€ 447.280,002	
A Totale importo lavori	€ 1	770.884,65
A+B TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 1.2	218.164,652

Visto lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.2 e finale eseguiti al 19.05.2017, allegato alla nota di trasmissione del Direttore dei Lavori in data 26.06.2017 ed acquisito al prot CSOPEREG7 1418 A-;

Visto il certificato di pagamento del 29.09.2017, allegato alla nota di trasmissione del Direttore dei Lavori in data 2.10.2017 ed acquisito al prot n. CSOPEREG7 1418 A-;

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 34_17 del .06.10.2017 dell'importo complessivo di €.4.702.28, di cui €. 847,95 per IVA;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo Stato Finale ed approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione al fine di liquidare, il pagamento degli importi dovuti a saldo;



Verificata la regolarità contributiva dell'Impresa La Gardenia Costruzioni società cooperativa a r.l., partita IVA 01204270852, attraverso il relativo DURC prot. INPS_7325675, acquisito agli atti al prot. CSOPEREG7-0001250-A- del 18/07/2017;

Visto il nuovo metodo c.d. "split payment" disposto con legge 190 del 23/12/2014, art. 1, comma 629, lett. b) con la quale si stabilisce che Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, dovranno versare direttamente all'Erario, l'IVA addebitata loro dai fornitori per le fatture emesse a decorrere dal 1 gennaio 2015;

Visto il Decreto attuativo del MEF della disciplina del meccanismo dello split payment, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015;

Ritenuto di dover procedere al pagamento di euro 3.854,33 (imponibile) all'Impresa La Gardenia Costruzioni società cooperativa a r.l., partita IVA 01204270852;

Vista la Legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la direttiva del Capo dell'Ufficio Bilancio e Ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2016, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2017;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2017 concernente la delega al Prefetto Riccardo CARPINO di gestione di risorse finanziarie esistenti sul capitolo n. 246 "Spese per l'attuazione degli interventi di adeguamento di natura infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza del G7", iscritto del C.d.R. 1 – Segretariato generale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2017 e per il corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi, nonché i maggiori stanziamenti che saranno determinati nel corso degli esercizi finanziari medesimi;

Richiamata la Polizza Fideiussoria n..731604009 costituita in data 25.10.2017 con la Allianz S.p.A. Agenzia di Canicattì - Mussomeli, dell'importo di €. 4.772,81 a garanzia della rata di saldo in conformità a quanto previsto dall'art. 103, sesto comma, del D.Lgs 50/2016 e s.m..;

Visti gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti comunicato con nota acquisita al prot. CSOPEREG7 0000625 A- del 10.4.2017;



DECRETA

Di approvare le risultanze contabili dello Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade interne al territorio del comune di Taormina interessate dagli eventi del G7 (CUP J86G17000240001 e CIG 6987563F63), emessi dalla Direzione dei Lavori e sottoscritti senza riserva dall'impresa appaltatrice ed in dettaglio composti dai seguenti elaborati:

Stato di avanzamento n.2 e finale dei lavori;

copia Registro di Contabilità

Relazione sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione;

Certificato di ultimazione lavori;

dai quali si evince che può corrispondersi all'impresa appaltatrice La Gardenia Costruzioni soc. coop. con sede in Mussomeli (CL), partita IVA 01204270852, l'importo di €. 3.854,33 a saldo di ogni suo avere a fronte dell'esecuzione dei lavori in argomento.

Di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 – Comma II del Codice Civile. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

Di autorizzare la liquidazione della fattura elettronica n. FATTPA 34_17 del .06.10.2017 dell'importo complessivo di €.4.702,28, di cui €. 847,95 per IVA a fronte dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade interne al territorio del comune di Taormina interessate dagli eventi del G7 (CUP J86G17000240001 e CIG 6987563F63), disponendo il pagamento di €.3.854,33 tramite bonifico su conto corrente dedicato n. 00300765307, intestato a La Gardenia Costruzioni soc. coop., ABI 02008 CAB 83380 – IBAN IT 42 J 02008 83380 000300765307, BIC SWIFT: UNCRITM1823 e di €. 847,95 per IVA, con mandato di pagamento a favore dell'erario in quanto soggetto alla disciplina dello Split payment.

Di svincolare le sotto indicate polizze presentate dalla ditta esecutrice dei lavori:

- sotto le riserve dell'art. 1669 del codice civile, polizza fideiussoria n.731411606 costituita in data 31.3.2017 ed emessa il 3.4.2017 con la Allianz S.p.A. Agenzia di Canicattì Mussomeli, prestata a garanzia del contratto;
- Polizza di assicurazione n. 731411609 in data 3.4.2017 dalla Società Allianz S.p.A. Agenzia di Canicattì Mussomeli, prestata a copertura dei danni di esecuzione subiti dalla stazione appaltante ed a garanzia della responsabilità civile della stessa stazione appaltante per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori;
- Polizza Fideiussoria n. 731463152, stipulata con Allianz spa, in data 26/04/2017, per l'importo garantito di €.159.630,56, prestata a garanzia dell'anticipazione dell'importo contrattuale;



Di imputare la spesa complessiva di .€ 4.702,28, di cui €. 847,95 per IVA, in conto competenza 2017 al capitolo 246 "Spese per l'attuazione degli interventi di adeguamento di natura infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza del G7", iscritto nel C.D.R. 1 – Segretariato Generale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2017, dando atto che dall'importo originariamente impegnato è risultata un'eccedenza di €.23,05, che costituisce economia di bilancio.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

La presente disposizione verrà pubblicata nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

FV WW

Il Commissario Straordinario Prefetto Carpino

py