



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni

CIG: 88971364E4 CUP: D52C20000330001

Oggetto: Lavori di campagna mobile di recupero rifiuti in sito, conferimento e smaltimento dei rifiuti da demolire dei materiali in esubero e fornitura di terreno idoneo per la formazione di piazzole relativi alla ex Base Nato, degli edifici annessi e del traliccio, presso il Sacario Militare di Cima Grappa..

Impresa esecutrice: F.Ili FAVA. s r.l. con sede in Strada di Bisortole n. 3- Vicenza

Contratto: in data 18 ottobre 2021

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

* * * * *

Progetto esecutivo: redatto in data 24 maggio 2021 dal Ministero della Difesa-Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti per l'ammontare complessivo di € 385.590,35.

L'importo delle opere edili ammonta ad € 138.655,02 di cui € 975,98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A. di Legge.

Assuntore: i lavori di cui al suddetto progetto sono stati affidati all'Impresa F.Ili FAVA. s r.l. con sede in Strada di Bisortole n. 3- Vicenza, che ha offerto l'importo di € 132.865,98.

Contratto di appalto: stipulato in data 18 ottobre 2021 sulla piattaforma dell'importo di €132.865,98 .

Deposito cauzionale definitivo: L'Impresa ha costituito deposito cauzionale definitivo mediante polizza fidejussoria assicurativa n. 410665613 del 13 ottobre 2021 per l'importo di € 13.286,60 rilasciata dalla Assicurazione GENERALI ITALIA s.p.a..

Decreto approvazione contratto: Con Decreto del Coordinatore della Struttura del 18 ottobre 2021 registrato all'UBRAC il 4 novembre 2021 è stato approvato il contratto di appalto.

Ufficio di Direzione dei Lavori: con nota n. SMCGM 0002093 del 10 novembre 2021 il Coordinatore della Struttura di Missione ha costituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori così articolato:

- 1) Responsabile del Procedimento: Ing. Nadia Martin – Funzionario della Struttura di Missione.
- 2) Direttore dei Lavori e C.S.E.: Ten Col. Giuseppe ing. Annecca – Ministero della Difesa-Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3) Direttore Operativo: Geom. Angelo Renzetti -- Funzionario della Struttura di Missione.

Notifica preliminare cantiere (art. 99 D.Lgs. 81/2008): è stata effettuata in data 18 novembre 2021 con nota n. SMCGM 0002173 di prot.

Subappalto: è stato richiesto il seguente subappalto:

Ditta DAL MAISTRO s.r.l. UNIPERSONALE con sede a Monte di Malo (VI) per il nolo a caldo per l'esecuzione campagna mobile per € 27.697,00, autorizzato con nota del 18 novembre 2021 prot. n. SMCGM 0002169.

Consegna dei lavori: è stata effettuata in data 22 novembre 2021, mentre l'ultimazione degli stessi è stata fissata in 21 giorni naturali e consecutivi a partire da tale data e quindi entro il 13 dicembre 2021. Il verbale è stato firmato dall'Impresa senza riserva.

Sospensione dei lavori: è stata effettuata in data 03 dicembre 2021.

Ripresa dei lavori: è stata effettuata in data 20 settembre 2022. La nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori è stata fissata per il 03 ottobre 2022.

Ultimazione dei lavori: i lavori sono stati ultimati il giorno 03 ottobre 2022 come da certificato redatto in data 07 ottobre 2022 e pertanto in tempo utile. Con detto atto sono stati altresì concessi n. 7 giorni dalla data di ultimazione lavori per il completamento di alcune lavorazioni ritenute di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera. Il certificato è stato firmato dall'Impresa senza riserva.

Ritardo nella esecuzione dei lavori: i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

Danni di forza maggiore: durante il corso dei lavori non vennero accertati danni di forza maggiore.

Assicurazioni degli operai: I relativi contributi appaiono regolarmente versati come risulta dal DURC in atti.

Infortuni nel corso dei lavori: l'Impresa riferisce che durante il corso dei lavori non sono avvenuti infortuni.

Importo delle somme autorizzate.

- Per lavori:

€ 132.865,98

Certificati di pagamento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

In corso d'opera è stato effettuato in data 29.11.2021 il pagamento relativo all'anticipazione per € 39.859,80.

Credito dell'Impresa a saldo.

Importo lavori eseguiti:	€ 132.865,98
Deduconsi l'acconto corrisposto:	€ 39.859,80
Resta il credito dell'Impresa:	€ 93.006,18

Differenze tra le somme autorizzate e le somme spese.

Somme autorizzate per i lavori in appalto:	€ 132.865,98
Somme spese	€ 132.865,98
Economia realizzata	<u>€ 0</u>

Avvisi ai creditori: è stata omessa la pubblicazione dell'avviso ai creditori trattandosi di lavori che non hanno dato luogo ad occupazioni temporanee o permanenti di immobili di proprietà privata.

Cessione dei crediti: non risulta che l'Impresa abbia ceduto i propri crediti.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti: i lavori si sono svolti nel puntuale rispetto dei patti contrattuali, secondo le buone regole dell'arte e in perfetta conformità alle prescrizioni tecniche prestabilite dal Direttore dei Lavori.

CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto Ten. Col. Giuseppe ing. Annecca - Direttore dei Lavori in oggetto,

CONSIDERATO

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto;
- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole dell'arte, in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori e in conformità alle condizioni contrattuali;
- che nessun danno ad opere e persone si è verificato durante l'esecuzione dei lavori;
- che i lavori sono stati ultimati entro i termini previsti nel contratto di appalto;
- che nulla di inatteso è risultato dalle previsioni contabili;
- che sono stati regolarmente contabilizzati;
- che i prezzi a corpo applicati in contabilità sono quelli concordati e contrattualizzati;
- che nessun atto di cessione e di impedimento è stato notificato;
- che la somma spesa è compresa in quella autorizzata;
- che in base alla revisione tecnico contabile si può confermare l'importo a saldo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti da cui deducendo il pagamento effettuato con l'anticipazione per € 39.859,80 resta il credito all'Impresa di netti € **93.006,18 (euro novantatremilasei/18)**, che si possono pagare **all'Impresa F.lli FAVA. s r.l. con sede in Strada di Bisortole n. 3- Vicenza**, a saldo di ogni suo avere per i lavori di che trattasi.

Cima Grappa li, - 8 NOV, 2022

L'IMPRESA
F.lli Fava s.r.l.
F.LLI FAVA SRL

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ten. Col. Giuseppe Ing. Anrecca

Visto, si conferma:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Nadia Martin