



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
 Segretariato Generale

*Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di  
 eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale*

OGGETTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro conservativo e riallestimento del Memoriale Cavour presso Santena (TO)

**Impresa:** R.T.I. Rigas S.r.l. (Capogruppo) e Rinetti Barbara Conservazione Opere d'Arte s.r.l.  
 (Mandante)

1° stato d'avanzamento lavori a tutto il 26/11/2018							
CONTRATTO		in data 12.04.2017					
fiscalmente il	n.		Vol.		approvato con		
D.C in data 15.12.2017		registrato all'UBRAC					
			n..		Approvato con		
D.C. In data							
Importo del progetto		€	3.144.836,90	Data della consegna	25/5/2018		
Importo del contratto al netto del ribasso del 35,477%		"	2.140.447,60	Data di inizio lavori . .	25/5/2018		
Importo		"		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori			
						19/5/2019	
		"		I lavori rimasero sospesi			
IMPORTO totale netto appaltato		€	2.140.447,60	Dal			
				al			
Fondo a disposizione dell'Amministrazione				Dal			
				e prorogati per gg.			
				Per cui la nuova scadenza del tempo utile è			
				Giorni impiegati in più			
			0	Giorni impiegati in meno			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 3'066'699,61 - 100%)				
1 001.003.012	01 OPERE EDILI - ASCENSORE - impianti elevazione	SOMMANO % aliquote	20,000	26'891,84 (0,877%)	5'378,37 (0,175%)
2 001.004	01 OPERE EDILI - ARREDI	SOMMANO % aliquote	50,000	150'000,00 (4,891%)	75'000,00 (2,446%)
3 001.005.001	01 OPERE EDILI - PIANO SEMINTERRATO - demolizioni	SOMMANO % aliquote	100,000	52'842,10 (1,723%)	52'842,10 (1,723%)
4 001.005.003	01 OPERE EDILI - PIANO SEMINTERRATO - sottofondi e pavimentazioni	SOMMANO % aliquote	52,430	42'180,50 (1,375%)	22'115,24 (0,721%)
5 001.008.001	01 OPERE EDILI - PIANO PRIMO - demolizioni	SOMMANO % aliquote	100,000	2'586,71 (0,084%)	2'586,71 (0,084%)
6 001.010.001	01 OPERE EDILI - PIANO SECONDO - demolizioni	SOMMANO % aliquote	86,190	4'792,75 (0,156%)	4'130,87 (0,135%)
7 001.010.004	01 OPERE EDILI - PIANO SECONDO - pareti	SOMMANO % aliquote	85,010	1'400,24 (0,046%)	1'190,34 (0,039%)
8 002	02 OPERE STRUTTURALI	SOMMANO % aliquote	64,570	156'987,96 (5,119%)	101'367,13 (3,305%)
9 004.006	04 RESTAURO - PIANO TERRA	SOMMANO % aliquote	32,150	520'134,56 (16,961%)	167'223,26 (5,453%)
10 004.008	04 RESTAURO - PIANO PRIMO	SOMMANO % aliquote	7,530	140'076,84 (4,568%)	10'547,79 (0,344%)
11 006.019.019	06 ALLESTIMENTO - MULTIMEDIALE - realizzazione filmati	SOMMANO % aliquote	4,000	350'000,00 (11,413%)	14'000,00 (0,457%)
12 007	07 IMPIANTO MECCANICO	SOMMANO % aliquote	8,390	115'641,17 (3,771%)	9'702,29 (0,316%)
13 008.018	08 IMPIANTO ELETTRICO - OPERE DI COMPLETAMENTO	SOMMANO % aliquote	47,650	15'283,09 (0,498%)	7'282,39 (0,237%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota				473'366,49 (15,436%)
	RIBASSO del 35,477% da considerare su euro				473'366,49
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----				
	A RIPORTARE				473'366,49



