



# Giubileo – Caput Mundi

Report sullo stato di avanzamento delle attività e dei lavori

14 giugno 2023

## Quadro generale – Leggi di riferimento

- 1) Legge n.178 del 30 dicembre 2020 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un **tavolo istituzionale** con il compito di definire, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate, un piano degli interventi e delle opere necessari. Il piano può essere aggiornato e rimodulato su base semestrale;
- 2) Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio), in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025:
  - Ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un **apposito capitolo di bilancio** con una dotazione di 1.4 MLD di risorse per investimenti e 110 MLN di risorse per spesa corrente;
  - Ha previsto la **nomina di un Commissario Straordinario** e ne ha stabilito i compiti e i poteri, tra i quali vi è la predisposizione del piano dettagliato degli interventi;
  - Ha disciplinato la costituzione della **società Giubileo 2025** esplicitandone i compiti e le attività, nonché le risorse per realizzarli;
  - Ha istituito la **Cabina di Coordinamento**;
- 3) Decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022 che nomina il Sindaco Gualtieri Commissario Straordinario del Giubileo;

## Quadro generale – Leggi di riferimento

- 4) Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022, art. 40, «Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici»;
- 5) Decreto Legge «Aiuti» n. 50 del 17 maggio 2022, art. 13, «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025»;
- 6) Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023, art. 31, «Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici».

# Quadro generale – Compiti del Commissario Straordinario

## Il Commissario Straordinario (con il supporto della struttura commissariale):

- predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
- coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società;
- informare la Cabina di coordinamento di cui all'art.1, comma 433 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in caso di mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero di ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del programma dettagliato;
- Assegnare, nei casi di cui al punto precedente nonché qualora sia messo a rischio - anche in via prospettica - il rispetto del cronoprogramma, un termine per provvedere non superiore a 30 giorni ai soggetti responsabili;

# Quadro generale – Compiti del Commissario Straordinario


## Il Commissario Straordinario (con il supporto della struttura commissariale):

- sentita la cabina di coordinamento, individuare, in caso di perdurante inerzia dei soggetti responsabili, l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere - anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, o di altre amministrazioni pubbliche - all'esecuzione dei progetti e degli interventi;
- fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2021, numero 234, procedere, nei casi e con le modalità di cui al punto precedente, alla nomina di uno o più commissari ad acta;
- partecipare alla Cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- riferire periodicamente al presidente del Consiglio dei ministri sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti critici che eventualmente ne ostacolano la proficua attuazione.


# Quadro generale – DPCM del 15.12.2022

Il DPCM del 15.12.2022 ha approvato 87 interventi essenziali ed indifferibili e il Programma Caput Mundi (336 interventi) per un totale complessivo di **423 interventi** per **2,337 MLN** di finanziamento di cui **1,001 MLN** di risorse rese disponibili dalla Legge 234/2021.

## Interventi essenziali ed indifferibili



## Caput Mundi - Interventi per linee di investimento e risorse



## 2° DPCM – Programma dettagliato degli interventi definitivo

- Su indicazione della Cabina di coordinamento, è stato avviato e concluso un tavolo di confronto per l'individuazione degli interventi da approvare con il 2° DPCM. I lavori istruttori hanno condotto alla definizione dell'elenco degli interventi da approvare. Gli interventi proposti sono conformi alle Linee guida recante gli indirizzi e il piano degli interventi, approvate in data 16 novembre 2022 con un'articolazione estesa ad un ambito territoriale più ampio della città di Roma.
- È stata conclusa la redazione delle schede di dettaglio dei nuovi interventi e degli interventi modificati.
- È stata definita la bozza del testo del 2° DPCM che prevede:
  - le modifiche relative agli interventi del DPCM del 15/12/2022
  - il programma completo degli interventi del Giubileo 2025 e le schede aggiornate
  - alcune modifiche all'impianto normativo.



In data 13.04.2023 con nota RM/744 è stata trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri la proposta di Programma dettagliato degli interventi per il giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025.

In data 08.06.2023 è stato firmato il DPCM che è stato registrato alla Corte dei Conti in data 13.06.2023.

## 2° DPCM – Programma dettagliato degli interventi definitivo

### Obiettivi del Piano degli interventi per il Giubileo 2025



Accogliere al meglio le decine di milioni di pellegrini che arriveranno a Roma, rendendo la città più accessibile, sostenibile e inclusiva, in coerenza col messaggio di speranza, fraternità universale e fiducia che Papa Francesco ha voluto mettere al centro del Giubileo.



Coniugare la valorizzazione della dimensione spirituale del Giubileo, gli interventi volti a migliorare il decoro e la mobilità, con l'impegno alla cura dell'ambiente e all'inclusione sociale, accogliendo il messaggio di Papa Francesco: *“la dimensione spirituale del Giubileo si coniughi con quegli aspetti fondamentali del vivere sociale”* come *“contemplare la bellezza del creato e prenderci cura della nostra casa comune”, “non chiudere gli occhi davanti al dramma della povertà dilagante che impedisce a milioni di uomini, donne, giovani e bambini di vivere in maniera degna di esseri umani”*.



## 2° DPCM – Programma dettagliato degli interventi definitivo

### Contenuti del Piano degli interventi per il Giubileo 2025



Oltre ad opere volte a riqualificare i luoghi giubilari, a rendere le città più accoglienti e a consentire lo svolgimento dei grandi eventi, il piano investe anche sulle periferie più lontane dal centro e dalle aree più direttamente interessate ai pellegrinaggi, offrendo al mondo il segnale di come Roma faccia suo il messaggio giubilare della speranza e dell'inclusione si impegni direttamente a promuovere l'accoglienza e l'ascolto.

## 2° DPCM – Programma dettagliato degli interventi definitivo

Articolazione del Piano degli interventi per il Giubileo 2025 per Ambiti tematici



**Riqualficazione e valorizzazione** finalizzato alla valorizzazione e manutenzione straordinaria dei luoghi giubilari, dei beni culturali e dello spazio pubblico della città, nelle zone centrali così come in zone periferiche;



**Accessibilità e mobilità** finalizzato al potenziamento delle infrastrutture della mobilità a servizio dei luoghi giubilari e dell'intera città con attenzione particolare alle zone periferiche



**Accoglienza e partecipazione** dedicato all'incremento per le strutture per l'accoglienza dei pellegrini e dei cittadini, organizzazione dei grandi eventi legati all'anno santo e attivazione di opere e iniziative per l'accoglienza, l'incontro e la partecipazione;



**Ambiente e territorio** teso alla riqualificazione e attivazione di interventi di cura del territorio, con attenzione particolare alle vie d'acqua e alle vie verdi della città;



**Caput Mundi** dedicato alla riqualificazione e restauro del patrimonio culturale e urbano di alto valore storico-architettonico della città di Roma, alla valorizzazione di luoghi ed edifici di interesse storico e di percorsi archeologici, alla riqualificazione dei siti ubicati nelle aree periferiche, ad interventi su parchi, giardini storici, ville e fontane e alla digitalizzazione dei servizi culturali

## 2° DPCM – Qualche dato di sintesi

Il Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, approvato con il DPCM dell'08.06.2023, diventa un unicum composto da 184 interventi di valore complessivo pari a 2.909 mln € di cui 1.286,2 mln € di fondi giubilari, oltre all'intervento 185 che include i 335 interventi, già definiti alla data del 30 giugno 2022, di valore complessivo di 500 mln € relativi all'ambito tematico M1C3 - Investimento 4.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza denominato Caput Mundi.

A questi si aggiungono 4 interventi di spesa corrente.

### Numero interventi proposti per macroambito e risorse giubilari


Macroambito	Numero interventi	%	Risorse L.234/2021	%
Riqualificazione e valorizzazione	86	46,7	641.892.527,00	49,9
Accessibilità e mobilità	52	28,3	530.134.473,00	41,2
Accoglienza e partecipazione	21	11,4	54.273.000,00	4,2
Ambiente e territorio	25	13,6	59.900.000,00	4,7
<b>Totale</b>	<b>184</b>	<b>100,0</b>	<b>1.286.200.000,00</b>	<b>100,0</b>

### Numero interventi proposti per tipologia


Tipologia interventi	Numero interventi
Essenziale e indifferibile	87
Essenziale	97
<b>Totale</b>	<b>184</b>

## 2° DPCM – Qualche dato di sintesi

Numero interventi proposti per soggetto attuatore



Localizzazione interventi



## Coordinamento *attivo* e tavoli operativi

In ottemperanza ai compiti stabiliti da legge, il Commissario Straordinario con la sua struttura sta assicurando un coordinamento *attivo*, che si sostanzia in:

- Partecipazione all'evoluzione della fase progettuale condividendo le soluzioni ed i tempi degli interventi
- Guidare i soggetti attuatori senza aspettare che siano questi ad evidenziare criticità
- Prevenire problemi senza aspettare che arrivino



- sono stati avviati i tavoli operativi con i soggetti attuatori e, laddove previsto il contributo, con la Società Giubileo 2025, organizzati per singoli interventi o gruppi omogenei di interventi. Ad oggi sono state fatte riunioni di coordinamento per l'attuazione dei progetti per tutti gli interventi, sono stati realizzati approfondimenti dettagliati per ciascuna opera del programma e per gli interventi simbolo e quelli più complessi sono organizzati aggiornamenti settimanali
- sono stati avviati e proseguono i lavori dei tavoli trasversali per focalizzare le connessioni (e le eventuali interferenze) tra i diversi interventi
- è stato avviato ed è in corso un tavolo tecnico di coordinamento dei cantieri

## Qualche dato di sintesi

Nel corso di questi mesi, dall'approvazione del DPCM del 15.12.2022 ad oggi:

- sono state organizzate e coordinate 272 riunioni dei tavoli operativi, di cui:
  - ✓ riunioni dei tavoli trasversali per focalizzare le connessioni (e le eventuali interferenze) tra i diversi interventi
  - ✓ riunioni del tavolo tecnico di coordinamento dei cantieri
  - ✓ Sopralluoghi
- è stata assicurata la partecipazione a 7 cabine di coordinamento e la documentazione di monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi

# Stato di avanzamento degli interventi

## Id.1 - Sottovia piazza Pia (70 mln di euro):

- È stato ultimato a cura di ANAS il progetto definitivo, realizzato integralmente in BIM 3D per la complessità dell'opera
- In data 31.03.2023 è stata avviata dal Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana la Conferenza dei Servizi che deve concludersi entro 30 giorni
- Al fine di agevolare e velocizzare il processo, in data 12.04.2024 è convocata una riunione in Campidoglio per la presentazione del progetto a tutti i soggetti che dovranno esprimere un parere nella Conferenza dei Servizi
- In data 15.05.2023, con Verbale prot. QN/93916, è stata chiusa la Conferenza dei Servizi così come previsto dal cronoprogramma procedurale. Nella seduta di Giunta Capitolina del 25.05.2023 è stato approvato il PFTE dell'intervento
- ANAS ha indetto la gara che scade il 26.06.2023. L'avvio dei lavori è previsto entro la metà del mese di luglio
- Sono state definite le viabilità alternative sia nella fase di cantiere, che nello scenario *post operam*





# Stato di avanzamento degli interventi

Id.1 - Sottovia piazza Pia (70 mln di euro):







# Stato di avanzamento degli interventi

## Id.1 - Sottovia piazza Pia (70 mln di euro):



### Il progetto stradale:

Dal punto di vista **planimetrico**, l'asse ricalca essenzialmente il percorso attuale:


- mantiene il piano viario conforme all'esistente nei primi metri successivi agli archi, per raccordarsi alla viabilità di superficie
- pone l'imbocco del nuovo sottopasso il più indietro possibile rispetto al filo di Via della Conciliazione, per non alterare la percezione del prospetto delle facciate presenti

Dal punto di vista **altimetrico**, la geometria della rampa di discesa

- passa in corrispondenza della intersezione con Via della Conciliazione ad una quota tale da permettere la realizzazione del percorso pedonale senza alterare il contesto esistente e consentire il ripristino dei numerosi sottoservizi presenti
- risale gradualmente fino alla quota dell'attuale sottopasso

# Stato di avanzamento degli interventi

Id.1 - Sottovia piazza Pia (70 mln di euro):





# Stato di avanzamento degli interventi

## Id.3 - Riqualficazione pavimentazioni storiche (30 mln di euro):

- L'intervento è stato suddiviso in 5 sub-interventi:
  - ✓ 3a Superficie complessiva di circa 20.000 mq, intervento in compensazione, via Crescenzio, via Cola di Rienzo ed aree limitrofe
  - ✓ 3b Superficie complessiva di circa 45.000 mq, rifacimento conglomerati, Municipio 1 e altre zone
  - ✓ 3c Superficie complessiva di circa 20.000 mq, intervento in compensazione, Aventino e altre zone
  - ✓ 3d Superficie complessiva di circa 25.000 mq, manutenzione selciati, Municipio 1
  - ✓ 3e Superficie complessiva di circa 25.000 mq, riqualficazione sanpientrini adiacenti chiese giubilari
- La procedura per i Servizi di Progettazione è a cura della società Giubileo 2025 che ha avviato l'iter. In corso le gare per AQ Lavori. In data 6.6.2023 prime aggiudicazioni, le prime lavorazioni sono previste a luglio.

## Id.4 - Riqualficazione della piazza antistante alla Basilica San Giovanni (15 mln di euro):

- È stato completato il progetto di fattibilità tecnico-economica; sono state concluse le procedure di gara per la progettazione e la verifica.

# Stato di avanzamento degli interventi

## Id.8 - Manutenzione straordinaria viabilità principale di penetrazione (200 mln di euro):

- È confermato il cronoprogramma dei lavori. Sono già iniziati i lavori su via Pratica di Mare nel tratto della Città Metropolitana; l'ultimazione è prevista per la prima settimana di giugno in tempo utile per le celebrazioni del centenario dell'Aeronautica Militare.
- Dal 29.05.2023 sono in corso i lavori nel territorio di Roma Capitale con due cantieri, l'uno sulla Tangenziale Est, l'altro su via Trionfale; contemporaneamente su via Braccianese nel tratto della Città Metropolitana.
- Nella città di Roma sono previsti lavori notturni; al di fuori del GRA e lungo le strade di Città Metropolitana i lavori sono anche diurni.
- L'intervento è articolato in 4 lotti funzionali.

# Stato di avanzamento degli interventi


## Id.9 - Riqualficazione illuminazione svincoli GRA (6 mln di euro):

- Di concerto tra Roma Capitale e ANAS sono stati individuati gli svincoli oggetto dell'intervento e definiti i relativi progetti tipologici che riguardano:
  - ✓ rifacimento conduttori per linee elettriche
  - ✓ manutenzione dei pali esistenti
  - ✓ sostituzione dei corpi illuminanti con proiettori a LED
  - ✓ rifacimento dei quadri elettrici e telecontrollo
- In corso la progettazione esecutiva, per le prime lavorazioni ANAS si avvarrà degli Accordi Quadro già attivi e l'inizio dei lavori è previsto per luglio 2023

# Stato di avanzamento degli interventi

## Id.9 - Riqualificazione illuminazione svincoli GRA:

In presenza di viadotti, il nuovo impianto di illuminazione sarà realizzato con apparecchi a LED innovativi, concepiti per essere installati su bassi supporti come i guardrail.



### Vantaggi dell'illuminazione laterale:

- illuminazione dove non è possibile installare pali
- l'eliminazione dei pali e l'alleggerimento delle infrastrutture consentono una riduzione dei costi e una maggiore sostenibilità
- oltre che illuminante, l'apparecchio funge da elemento di delimitazione del perimetro stradale, da guida luminosa, aumentando così la sicurezza stradale
- la possibilità di intervenire sul corpo illuminante a questa altezza permette una notevole riduzione dei costi di manutenzione

# Stato di avanzamento degli interventi

## Id.10 - Manutenzione straordinaria viabilità principale (47 mln di euro):

- È in fase di conclusione la gara per l'Accordo Quadro per la realizzazione dei lavori, la procedura per l'affidamento dei servizi di progettazione è stata richiesta alla società Giubileo 2025 che ha avviato l'iter
- L'avvio dei lavori è previsto nel mese di giugno 2023

## Id.11 - Manutenzione straordinaria della viabilità municipale (45 mln di euro):

- È in corso la gara per l'Accordo Quadro per la realizzazione dei lavori
- L'avvio dei lavori a cura dei Municipi è previsto nel corso dell'estate 2023

## Id.12 - Manutenzione straordinaria marciapiedi viabilità principale (10 mln di euro):

- L'intervento è stato suddiviso in 2 sub-interventi
- È in corso la gara per l'Accordo Quadro per la realizzazione dei lavori, la procedura per l'affidamento dei servizi di progettazione è stata richiesta alla società Giubileo 2025 che ha avviato l'iter

## Stato di avanzamento degli interventi

Id.16 – 17 - Riqualificazione urbana di piazza dei Cinquecento, del complesso monumentale della stazione Termini e delle aree adiacenti (30 mln di euro):

I due interventi verranno riuniti in un unico intervento che assumerà il titolo di **Riqualificazione urbana di piazza dei Cinquecento e delle aree adiacenti** con soggetto attuatore individuato in ANAS.

È stata confermata la programmazione di una cantierizzazione suddivisa in due lotti funzionali: il primo con avvio a luglio/agosto 2023 e conclusione alla fine del 2024, seguito da un periodo di sospensione dei cantieri nella zona della stazione Termini nell'anno giubilare, e poi l'avvio del secondo dal gennaio 2026. È pronto il progetto unico, ANAS è in attesa dell'approvazione del 2° DPCM.

PFTE sulle aree ferroviarie è stato completato ed autorizzato, di prossima indizione la CdS sugli interventi in aree esterne per l'ottenimento formale dei pareri da parte degli Enti già coinvolti.








## Stato di avanzamento degli interventi

Id.16 – 17 - Riqualficazione urbana di piazza dei Cinquecento, del complesso monumentale della stazione Termini e delle aree adiacenti (30 mln di euro di cui 12 mln di euro dalla L.234/2021):



**Primo lotto funzionale**



**Intervento complessivo**

# Stato di avanzamento degli interventi

Id.18 - Riqualificazione della stazione Roma San Pietro e del piazzale antistante (11 mln di euro di cui 1,7 mln di euro da L.234/2021):

## Soggetto attuatore: RFI

Si evidenzia il rispetto dei tempi e delle fasi indicati nel cronoprogramma procedurale approvato.

In particolare:

- PE sulle aree ferroviarie completato ed autorizzato.
- Di prossima indizione la CdS sugli interventi in aree esterne per l'ottenimento formale dei pareri da parte degli Enti già coinvolti.
- Affidamento lavori sulle aree ferroviarie previsto nel III trimestre del 2023, a seguire affidamento lavori su aree esterne.





# Stato di avanzamento degli interventi


Id.19 - Adeguamento accessibilità, riqualificazione delle banchine e pensiline della stazione Roma Termini (15 mln di euro):



**Soggetto attuatore: RFI, che finanzia interamente l'opera**

Tempi e fasi in linea con il cronoprogramma:

- PD completato ed autorizzato.
- In corso di redazione il PE.
- Affidamento lavori previsto nel III trimestre del 2023.



# Stato di avanzamento degli interventi


Id.20 - Riqualificazione dei percorsi della stazione Fiumicino Aeroporto (4 mln di euro):



**Soggetto attuatore: RFI, che finanzia interamente l'opera**

In lieve anticipo rispetto ai tempi indicati nel cronoprogramma approvato:

- Progetto completato e autorizzato.
- Affidati i lavori.
- Sono in corso le attività propedeutiche all'avvio del cantiere.







# Stato di avanzamento degli interventi


## Id.22 – Riqualificazione e valorizzazione dei Cammini dei pellegrini (3 mln di euro):

È stato individuato il progettista, la progettazione prevede il coinvolgimento e la partecipazione di associazioni del settore.

L'intervento prevede:

- Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei percorsi ciclabili, pedonali e delle aree adiacenti al passaggio dei cammini
- Interventi relativi all'identità visiva dei percorsi.
- Complementi di arredo e impiantistica
- Interventi per rendere i percorsi maggiormente fruibili alle persone diversamente abili

Sono stati fatti sopralluoghi sulla Francigena Nord, tratto La Storta – San Pietro e sul Cammino di Francesco, al fine di raccogliere elementi per fornire indicazioni ai progettisti





## Stato di avanzamento degli interventi

**Id.21 - Manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione dei lungotevere e dei relativi ponti. Riqualificazione marciapiedi (14 mln di euro):**

- L'intervento è stato suddiviso in 2 sub-interventi
- Sono state avviate le gare per la realizzazione dei lavori, l'avvio dei lavori è previsto ad ottobre 2023

**Id.23 - Riqualificazione sagrati delle chiese di periferia (9 mln di euro):**

- È stato condiviso l'elenco dei siti con le Diocesi interessate e con i Municipi
- Sono stati individuati i progettisti, in data 31.05.2023 si è svolto l'ultimo incontro di coordinamento per dare indicazioni sulla progettazione

**Id.24 - Viabilità di collegamento autostrada A1 compendio Tor Vergata (24 mln di euro):**

- È stato definito il progetto con ANAS e risolte le interferenze con i resti della Villa romana oggetto di riqualificazione di un intervento del Programma Caput Mundi (id 222)
- In data 29.05.2023 è stata convocata la conferenza dei servizi a cura del Dip. CSIMU, l'avvio dei lavori è previsto per luglio 2023

# Stato di avanzamento degli interventi

## Id.24 - Viabilità di collegamento autostrada A1 compendio Tor Vergata (24 mln di euro):



ANTE-OPERAM

Con l'intervento si prevede di realizzare tutta la viabilità complementare allo svincolo autostradale realizzato in precedenza, in maniera da rendere funzionale il collegamento con l'area di Tor Vergata, che sarà deputata allo svolgimento di eventi giubilari e non, e al contempo, di migliorare l'accesso all'ateneo di Tor Vergata e, in particolare, al Policlinico Universitario.

Il progetto definitivo è concluso.



POST-OPERAM





# Stato di avanzamento degli interventi

Id.24 - Viabilità di collegamento autostrada A1 compendio Tor Vergata (24 mln di euro):





# Stato di avanzamento degli interventi

## Id.25 - Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport (70 mln di euro):

L'intervento definito dall'Agenzia del Demanio si sostanzia in 3 sub – interventi, ovvero

1. interventi finalizzati al collaudo statico dell'opera e all'arresto del degrado per un costo totale di 13 mln €
2. completamento palasport per un costo totale di 37 mln €
3. opere esterne per un costo totale di 20 mln €

Le lavorazioni previste interesseranno il Palanuoto, il Palasport e gli spazi esterni, con la realizzazione di interventi per l'arresto del degrado, la messa in sicurezza di aree e ogni altra attività necessaria per ottenere il collaudo statico dell'opera realizzata; il completamento del palasport per destinarlo ad arena scoperta; il superamento delle barriere architettoniche e installazione di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale; la regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di un'area verde per l'accoglienza dei fedeli per grandi eventi.

A breve la conclusione della Conferenza dei Servizi, in corso di verifica gli ultimi approfondimenti richiesti e l'acquisizione i pareri degli enti interessati.

# Stato di avanzamento degli interventi

## Id.26 - Ponte dell'Industria (7 mln di euro):

Chiusura positiva del tratto accessorio dei sottoservizi.

In data 28.04.2023 ANAS ha convocato la Conferenza dei servizi finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo sul ponte nuovo, in via di conclusione l'acquisizione dei pareri.

Al fine di agevolare e velocizzare il processo, in data 17.05.2024 si è svolta una riunione in Campidoglio per la presentazione del progetto a tutti i soggetti che dovranno esprimere il parere nella Conferenza dei Servizi.





## Stato di avanzamento degli interventi

Id.28 - Riqualificazione mercato di via Sannio (6 mln di euro di cui 2,5 mln di euro da L.234/2021):

- È stato concluso il progetto di fattibilità tecnica ed economica, di prossima indizione della conferenza di servizi.

Stato attuale



Riqualificazione





## Stato di avanzamento degli interventi

### Id.34 - Riqualficazione piazza Risorgimento con parcheggio interrato, passaggio pedonale e servizi:

È ancora in corso la valutazione di un aumento dei posti auto del parcheggio a fronte dell'azzeramento delle risorse giubilari inizialmente previste e la contestuale analisi per la definizione del progetto di riqualficazione della piazza.

In corso interlocuzioni con la Santa Sede per l'individuazione di una soluzione congiunta per la riqualficazione della piazza e la viabilità dell'area interessata.

### Id.35 – Parcheggio interrato Lungotevere Castello:

È stata ultimata la progettazione definitiva dell'intervento, in data 02.05.2023 è stata indetta la Conferenza dei Servizi, la chiusura è prevista entro la metà di giugno.

Sono in corso di risoluzione alcune criticità relative ad una porzione demaniale dell'area di intervento.

### Id.36 – Piano fermate ATAC (61 mln di euro):

- In data 16.06.2023 avverrà la dichiarazione di pubblico interessa per la finanza di progetto.


# Stato di avanzamento degli interventi

## Id.37 – Collegamento ciclabile Monte Ciocci - San Pietro (5 mln di euro):

Il soggetto attuatore è RFI.

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale bidirezionale in grado di collegare la pista ciclabile Monte Mario – Monte Ciocci con Piazza San Pietro.

Il progetto prevede il riutilizzo del viadotto e della galleria esistenti della ferrovia dismessa e si configura come un ulteriore accesso al Vaticano del cammino della Francigena Nord.




# Stato di avanzamento degli interventi

Id.38 – Parcheggi bus turistici nelle zone periferiche della città (5 mln di euro):

È stato definito un primo elenco dei parcheggi, dove si sta verificando la fattibilità delle opere e la domanda servita dagli stessi.

- Anagnina
- Laurentina
- Olimpico Farnesina
- San Paolo
- Olimpico Tor di Quinto
- Ponte mammolo
- Cilicia
- È in corso la sottoscrizione della convenzione tra Società Giubileo 2025 ed RSM.



## Stato di avanzamento degli interventi

### Id.39 – Fornitura di nuovi treni metropolitana linea A (60 mln di euro):

- Le attività sono in linea con quanto programmato, è stato stipulato il contratto con i fornitori. La consegna del primo treno è prevista nel primo trimestre 2024, dei successivi a seguire per un totale di cinque treni.

### Id.40 - Completamento rinnovo armamento metropolitana linea A (31,72 mln di euro):

- Ad esito dell'incontro del 13.06.2023, ATAC procederà alla conclusione della progettazione definitiva della tratta Ottaviano – Battistini. I lavori saranno realizzati a partire da gennaio 2024, in continuità con quelli attualmente in corso nella tratta Anagnina – Ottaviano che determinano la chiusura anticipata della linea in vigore nei giorni feriali di questo periodo e la cui conclusione è prevista entro la fine del 2023.

### Id.42 – Fornitura di bus ibridi 18 metri (44 mln di euro - 110 BUS):

- È stata pubblicata la gara da parte della Società Giubileo 2025, la scadenza è prevista 16.06.2023.

### Id.43 – Fornitura di bus metano 12 metri (69 mln - 244 BUS):

- È stata pubblicata la gara da parte della Società Giubileo 2025, la scadenza è prevista il 10.07.2023.



# Stato di avanzamento degli interventi

Id.57 – Centro di eccellenza per persone con disabilità (7,48 mln di euro):



È conclusa la progettazione  
esecutiva, sono stati  
acquisiti tutti i pareri.

In corso le procedure di  
validazione del progetto.



# Stato di avanzamento degli interventi

Id.58 – Centro di accoglienza dei senza fissa dimora a Pietralata (5,2 mln di euro):

INQUADRAMENTO – IMMAGINE SATELLITARE



STRALCIO PP Pietralata



**UBICAZIONE**  
Via delle Cave di Pietralata n. 95  
**CONSISTENZA**  
Superficie mq 400  
Volume mc 1280  
n. piani 1  
**DATI CATASTALI**  
FOGLIO 601  
PARTICELLE 179-509

L'area di intervento si trova lungo Via Cave di Pietralata, ed è pianificata dal Piano Particolareggiato Comprensorio Direzionale S.D.O. Pietralata (D.G.C. n. 208/2012), con destinazione a "lotti non residenziali di proprietà pubblica di conservazione".

È stata individuata l'area di intervento all'interno dello SDO, di fronte alla stazione metro B Quintiliani e adiacente all'area in cui sorgerà il centro di eccellenza per la disabilità, creando così un polo sociale nella zona di Pietralata.

L'opera riguarda un intervento di recupero e demolizione di fabbricati fatiscenti e in disuso.

E' stata ultimata la procedura per l'individuazione del progettista.

REPERTORIO FOTOGRAFICO





# Stato di avanzamento degli interventi

## Id.63 – Case dell'acqua (0,6 mln di euro):

- Sono state individuate tutte le localizzazioni previste; sono in corso le procedure di affidamento; l'avvio dei lavori è previsto a luglio 2023.

Le Case dell'acqua, realizzate da ACEA S.p.A. sono moderni impianti per la distribuzione di acqua refrigerata naturale e frizzante, costruite in spazi fruibili ai cittadini.


L'acqua distribuita da questi "nasoni hi-tech" è la medesima degli acquedotti cittadini, che come noto, distribuiscono acqua sicura ed ottima da bere nonché certificata da rigorosi controlli periodici, svolti da Acea e dalle ASL competenti. Le caratteristiche chimico-fisiche ne garantiscono la qualità e la purezza.

Le Case dell'acqua hanno una portata pari a 180 l/h, che consente il riempimento di una bottiglia da 1 litro in 20 secondi.

Ogni casa dell'acqua è dotata di un dispositivo di monitoraggio integrato con i sistemi di telecontrollo di Acea Ato 2 e le Case sono altresì munite di prese di alimentazione elettrica USB per la ricarica di cellulari e tablet (o un qualsiasi dispositivo con attacco USB) nonché di schermo per la trasmissione di informative di carattere generale.

I lavori da eseguire comporteranno la sostituzione di una fontanella esistente.

1	STAZIONE TIBURTINA
2	PIAZZA DEL RISORGIMENTO
3	STAZIONE TERMI
4	CASTEL SANT ANGELO
5	APPAIA ANTICA - CASA DEL PARCO
6	PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO
7	PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE
8	PIAZZA SIDNEY SONNINO
9	PIAZZALE DEL VERANO
10	PIAZZALE SAN PAOLO FUORI LE MURA
11	PIAZZA SANTA CROCE IN GERUSALEMME





## Ulteriori aggiornamenti

È stato avviato il progetto per l'accoglienza ed è sono stati fatti diversi incontri con tutti i soggetti coinvolti per:

- ✓ Costituire la Segreteria Tecnica
- ✓ Costituire i tavoli operativi per le attività dell'accoglienza

In data 7 marzo p.v. è stata realizzata la prima riunione della Segreteria Tecnica

Sono state elaborate e diffuse le **Linee guida** previste nell'art. 5, comma 1, del DPCM del 15.12.2022

È stato condiviso con il Ministero dell'Interno il **Protocollo di Legalità**, a cui seguirà una direttiva del Commissario Straordinario per tutti i soggetti attuatori

Sono stati avviati studi dedicati a:

- ✓ Identità visiva dei cantieri del Giubileo 2025
- ✓ Mobilità e flussi di traffico
- ✓ Flussi turistici

## Ulteriori aggiornamenti – Progetto Accoglienza

Con Disposizione n. 7/2023 è stata costituita la Segreteria Tecnica, struttura diretta dall'Ufficio del Commissario Straordinario di concerto con il Dicastero per l'Evangelizzazione e composta da personale designato dai seguenti enti:



- Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Prefettura di Roma
- Ministero dell'Interno
- Questura di Roma
- Dipartimento Protezione Civile - Presidenza Consiglio Ministri
- Vigili del Fuoco
- Regione Lazio
- Roma Città Metropolitana
- Roma Capitale
- Società Giubileo 2025

## Ulteriori aggiornamenti – Progetto Accoglienza

A partire dal mese di maggio sono stati organizzati incontri con i coordinatori dei gruppi di lavoro del Progetto Accoglienza per:

- ✓ Individuare la composizione definitiva dei gruppi
- ✓ Avviare i lavori dei gruppi
- ✓ Definire i fabbisogni e le risorse
- ✓ Pianificare le attività

# Ulteriori aggiornamenti – Progetto Accoglienza

## I Gruppi di lavoro:

Numero	Denominazione Gruppi Giubileo 2025	Struttura di coordinamento
1	Ordine pubblico e sicurezza	Prefettura
2	Sanità	Regione Lazio
3	Trasporti e mobilità	Roma Capitale
4	Telecomunicazioni	Ministero dell'Interno
5	Servizi tecnici essenziali e di urgenza	Roma Capitale
6	Logistica e Volontariato	Protezione Civile di Roma Capitale
7	Comunicazione	Segreteria Tecnica
8	Cultura e Turismo	Roma Capitale
9	La cura della città	Roma Capitale

# Identità visiva dei cantieri

Per quanto riguarda l'identità visiva dei cantieri, è in corso la progettazione da condividere con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Santa Sede, la Sovrintendenza Capitolina e la Soprintendenza statale

## CONCEPT:


La recinzione di cantiere come una porta urbana

L'apertura della Porta Santa, che segna l'inizio del Giubileo, come metafora dell'apertura della città di Roma – e delle sue porte – verso i visitatori e i cittadini, ma anche l'apertura dei cantieri alla città

## SISTEMA MODULARE



## STRUTTURA PORTA SANTA







## Caput Mundi – Quadro generale

- L'Amministrazione Centrale titolare del programma Caput Mundi è il Ministero del Turismo che, con proprio atto prot. 6971 del 27/05/2022, ha delegato il coordinamento dell'attuazione del programma al Commissario Straordinario Giubileo 2025
- La Milestone M1C3 – 35 ha fissato come primo traguardo da raggiungere entro giugno 2022 **la definizione del programma e la firma degli “Accordi** ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ss.mm.ii. M1C3 – 35 per la realizzazione dell'investimento Caput Mundi - Next Generation EU in Rome” per ciascuno dei sei progetti sopramenzionati tra il Commissario Straordinario Giubileo 2025 e i soggetti attuatori
- Gli Accordi tra il Commissario Straordinario Giubileo 2025 sono stati tutti stipulati entro la data limite del 30/06/2022 ed è stata quindi conseguita la Milestone M1C3-35.

# Caput Mundi – Quadro generale

Nell'elenco degli interventi approvato dal DPCM del 15/12/2023 è inserito il Programma Caput Mundi, approvato con ordinanza del Commissario Straordinario e Decreto del Ministro in data 24/06/2023, composto da **335** interventi distribuiti per **6 linee di investimento** per un totale di 500 MLN

Progetto CAPUT MUNDI - Soggetti attuatori, numero interventi e risorse

Soggetti attuatori	N Interventi	Costo Interventi/progetti	Task force	Costo Interventi inclusa TF
Roma Capitale	128	232,135	3,000	235,135
MIC - SABAP Roma	149	189,100	3,000	192,100
MIC - SAPAB MET RM Rieti	6	6,300	0,500	6,800
MIC - SAPAB Viterbo Etruria meridionale	26	17,405	0,500	17,905
MIC - SAPAB Frosinone Latina	5	6,000	0,500	6,500
Parco Archeologico del Colosseo	10	19,000	1,000	20,000
Parco Archeologico dell'Appia antica	7	10,800	1,000	11,800
Ministero del Turismo	2	7,630	0,200	7,830
Regione Lazio	1	1,700	0,000	1,700
Diocesi	1	0,230	0,000	0,230
<b>TOTALE</b>	<b>335</b>	<b>490,300</b>	<b>9,700</b>	<b>500,000</b>

# Caput Mundi – Cosa è stato fatto

Dall'approvazione del DPCM del 15.12.2022:

- Sono state organizzate e coordinate 15 riunioni con i soggetti attuatori
- Sono stati presenziati 10 riunioni con il Ministero del Turismo e il Ministero dell'Economia e delle Finanze
- È stato dato il contributo per il superamento del vincolo normativo relativo alla scelta delle centrali di committenza
- È stata chiesta, per conto dei soggetti attuatori, l'attivazione del supporto tecnico di Invitalia
- È stato esplorata la possibilità di un contributo di Consip e della Società Giubileo alla realizzazione degli interventi
- È stata chiesta l'anticipazione delle risorse, prevista dagli accordi attuativi e dal Regolamento finanziario del PNRR
- È stato avviato il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi
- In accordo con il MiTur e il MEF, è stata chiesta l'apertura della contabilità speciale per:
  - ✓ SABAP VT-Etruria Meridionale
  - ✓ SABAP FR-LT
  - ✓ SABAP MT RM-RI
- È stata erogata l'anticipazione del 10% ai soggetti attuatori

## Lo stato delle procedure: Accordi Quadro Invitalia

Invitalia, in considerazione delle stringenti tempistiche e degli obiettivi per il conseguimento di Target e Milestone strategici previsti dal PNRR, nonché dalla numerosità degli interventi, ha pubblicato in data **15 marzo** le relative procedure per Accordi Quadro

Tutti i dettagli sulle procedure indette sono consultabili sulla piattaforma Invitalia Gare Telematiche InGaTe ai seguenti indirizzi:

- ✓ AQ 1 – CAPUT MUNDI “Riqualficazione e restauro del patrimonio culturale della città di Roma e delle province del Lazio”, per la categoria di opere OG2, suddivisa in 5 lotti per un valore complessivo di 221,3 milioni di euro
- ✓ AQ 2 – CAPUT MUNDI “Riqualficazione e restauro del patrimonio culturale della città di Roma e Frosinone”, per le categorie di opere (OG2 – OS2A) suddivisa in 4 lotti per un valore complessivo di 137,8 milioni di euro

Al fine di sensibilizzare gli operatori del settore e per richiamare l’attenzione sul bando in corso, con nota del 28.03.2023 Invitalia ha comunicato ai professionisti degli ordini e delle associazioni l’avvio delle procedure invitando a prenderne attenta visione ed a informare i propri iscritti ed associati per promuoverne la più ampia partecipazione.

È stato possibile partecipare e presentare offerte entro il 19 aprile 2023 - ore 12.00.

## Lo stato delle procedure: Accordi Quadro Invitalia

Sono state nominate le 10 Commissioni giudicatrici per la valutazione delle offerte presentate che sono:

- per AQ1 n. 773 offerte totali per tutti i 4 sub-lotti prestazionali per un totale di 181 operatori partecipanti;
- per AQ2 n. 480 offerte totali per tutti i 4 sub-lotti prestazionali per un totale di 136 operatori partecipanti.

L'aggiudicazione provvisoria è prevista entro il **30 giugno 2023**.

In data 19.05.2023 si è svolto un webinar organizzato da Invitalia per comunicare ai soggetti attuatori i prossimi step.



# Lo stato delle procedure: Accordi Quadro Invitalia

## Dalle procedure allo stato di attuazione



## Lo stato delle procedure: Accordo Quadro Giubileo 2025

Al fine di supportare i soggetti attuatori la Società Giubileo 2025 sta procedendo all'attivazione di un Accordo Quadro per i servizi da finanziare con le risorse destinate alla task force.

Alcuni soggetti attuatori (SSABAP Roma, Sovrintendenza Capitolina e Regione Lazio) hanno formalizzato la richiesta di adesione all'Accordo Quadro messo a disposizione dalla Società Giubileo 2025 per la realizzazione di alcuni interventi che non sono rientrati nell'Accordo Quadro offerto da Invitalia.