



*Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli
interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana
del gruppo dei Paesi più industrializzati*

Decreto n.127 del 14.06.2017

Oggetto : Lavori di realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strade interne al territorio del comune di Taormina interessate dagli eventi del G7 - Presa d'atto Autorizzazione RUP per modifiche contrattuali ex art.106 comma 1 lettera e) D.L.gs. n.50/2016

CIG 6987563F63 CUP J86G17000240001

Il Commissario Straordinario

Premesso che con D.P.R. 5 gennaio 2017, registrato presso la Corte dei Conti in data 26.1.2017 al n.203, è stato nominato il Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati;

Visto l'art. 7 D.L. 243/2016, che attribuisce al Commissario il potere di aggiudicare gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture funzionali alla Presidenza Italiana del G7 nel 2017;

Visto l'art. 1 c. 2 D.P.R. del 5.1.2017 che affida al Commissario Straordinario il compito di provvedere, tra l'altro, "alla definizione, progettazione e predisposizione di tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione e adeguamento delle infrastrutture, necessarie e strumentali allo svolgimento degli eventi connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati";

Richiamato il proprio Decreto:

- n. 11 del 01.03.2017 con cui veniva adottata la determina a contrarre ai sensi dell'art.32 secondo comma del D.Lgs. n.50/2016 e individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- n.31 del 29.3.2017 con cui, effettuate le verifiche con esito positivo sulle condizioni soggettive del concorrente aggiudicatario, La Gardenia Costruzioni società cooperativa a r.l., mediante il sistema AVCPass, veniva disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di **Realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strade interne al territorio del Comune di Taormina interessate dagli eventi G7** per un importo complessivo di €. **760.145,518** e precisamente per un importo di €. 737.350,018 al netto del ribasso offerto del 23,856% oltre €.22.795,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- n. 68 del 24.4.2017 con cui si procedeva all'approvazione del Documento di stipula prot. CSOPEREG7 0000676 P- in data 11.4.2017 perfezionando l'aggiudicazione della RdO n°**1515518** sulla piattaforma www.acquistinretepa.it gestita da CONSIP S.p.a., ai sensi dell'art. 36, comma 2 e 6 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016;
- n. 89 del 09.05.2017 e il successivo atto di rettifica n.103 del 19.05.2017, con cui è stato impegnato l'importo contrattuale di €. 760.145,518, oltre IVA e così di complessivi €.



*Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli
interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana
del gruppo dei Paesi più industrializzati*

927.377,532 registrato all'UBRAC in data 06.06.2017 per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile;

Dato atto che in data 30.3.2017 si è provveduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, stante l'imminenza del Vertice dei capi di Stato e di governo tenutosi a Taormina il 26 e 27 maggio;

Preso atto che la Direzione dei Lavori ha rilevato in corso di esecuzione situazioni che hanno reso necessario apportare alcune modifiche rispetto agli interventi previsti nel progetto principale che, comunque, non alterano la sostanza delle scelte adottate e tanto meno gli obiettivi prefissati. Tali modifiche non attengono alla tipologia degli interventi, che di fatto rimangono sostanzialmente immutati rispetto alle previsioni del progetto, bensì ad opere di dettaglio non sostanziali né essenziali e, a tal fine, ha redatto una perizia delle modifiche necessarie per il completamento di tutte le lavorazioni ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 50/2016 e secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 5, del Capitolato Speciale d'Appalto;

Preso atto che la perizia delle modifiche redatta dal Direttore dei Lavori in corso d'opera, pur comportando un incremento dell'1,41 % dell'importo complessivo netto dei lavori e così di € 10.739,15, è comunque contenuta nella spesa complessiva di € 1.218.164,652 e che nella stessa viene evidenziato in particolare:

“ • *a seguito della scarifica delle strade, si è riscontrata al di sotto del manto di usura la presenza di chiusini e caditoie. Per tali manufatti, riferiti a servizi di acquedotto e fognature, servizi elettrici e telefonici ecc., si è provveduto alla messa in quota di gran parte di essi e alla loro sostituzione ove necessario. Tale lavorazione ha determinato inoltre una maggiore spesa delle opere provvisoriale e di sicurezza, in quanto risultava necessario provvedere alla chiusura al transito delle vie interessate per un maggior numero di giorni ed è stato quindi necessario provvedere a creare percorsi pedonali con adeguata recinzione provvisoriale modulare da cantiere 2,00 ml, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare, opportunamente segnalata da nastro per delimitazione zone di lavoro, di colore bianco/rosso e segnaletica di sicurezza e di salute rappresentata da cartelli indicante avvertimenti, prescrizioni ecc..., il tutto per eliminare il rischio interferenze e la possibilità di infortuni dei passanti; in data 10.04.2017 è stato redatto un verbale di sopralluogo congiunto (Direzione lavori, Impresa, Amministrazione Comunale) nel quale si accertava il suddetto stato dai luoghi. Contestualmente il RUP disponeva la realizzazione delle lavorazioni necessarie previo concordamento dei nuovi prezzi; a tale scopo veniva redatto un primo verbale di concordamento nuovi prezzi in data 10.04.2017, nel quale venivano concordati n. 5 nuovi prezzi (NP.A1 – NP.A5) per la realizzazione di tali interventi;*

• *si è reso necessario garantire le condizioni di sicurezza dei lavoratori durante la scarifica e stesa del conglomerato bituminoso sul Viadotto S. Antonio. I dettagli dell'intervento eseguito sono riportati nel verbale di riscontro redatto congiunto (Commissario per G7, Dirigente Generale e funzionari della Protezione Civile Regione Siciliana e Ufficio Direzione Lavori) in data 02/05/2017. In tale sede il DRPC concordava che l'intervento proposto era compatibile con quello più generale da loro predisposte per la messa in sicurezza dell'intero versante in frana. A tal proposito veniva redatto un secondo verbale concordamento nuovi prezzi per concordare il prezzo necessario alla*



*Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli
interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana
del gruppo dei Paesi più industrializzati*

realizzazione dell'intervento (NP.A6); Riguardo alle opere provvisorie di sicurezza queste sono state ulteriormente prescritte dal CSE che a riguardo ha redatto 14 verbali di sopralluogo.

- Per esigenze di cantiere e di compatibilità con lo stato dei luoghi, sono stati necessari eseguire alcune lievi modifiche sulle quantità di lavorazioni previste”;

Visto il provvedimento prot. CSOPREG7 0001028 del RUP con cui viene autorizzata la modifica del contratto d'appalto dei lavori di “Realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture stradali del territorio di Taormina connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati” intercorso con LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA, in conformità alla perizia delle modifiche redatta dal Direttore dei Lavori in data 15.05.2017, concedendo ulteriori giorni per l'ultimazione dei lavori;

Preso atto che nel su menzionato provvedimento il RUP, per effetto delle modifiche autorizzate ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera e) del d.lgs. n.50/2016, rimodulava il quadro economico dell'intervento;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la direttiva del Capo dell'Ufficio Bilancio e Ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2016, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2017;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2017 concernente la delega al Prefetto Riccardo CARPINO di gestione di risorse finanziarie esistenti sul capitolo n. 246 “Spese per l'attuazione degli interventi di adeguamento di natura infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza del G7”, iscritto del C.d.R. 1 – Segretariato generale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2017 e per il corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi, nonché i maggiori stanziamenti che saranno determinati nel corso degli esercizi finanziari medesimi;

DECRETA

Di prendere atto del provvedimento prot. CSOPREG7 0001028 del RUP con cui viene autorizzata la modifica del contratto d'appalto dei lavori di “Realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture stradali del territorio di Taormina connessi alla presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati” intercorso con LA GARDENIA



*Commissione straordinaria del Governo per la realizzazione degli
interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana
del gruppo dei Paesi più industrializzati*

COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA, in conformità alla perizia delle modifiche redatta dal Direttore dei Lavori in data 15.05.2017, ai sensi dell'art.106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. n.50/2016.

Di dare atto che per effetto delle modifiche autorizzate dal RUP, Ing. Domenico Triolo, ai sensi dell'art.106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. n.50/2016, il quadro economico dell'intervento risulta rimodulato come segue:

a1 Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 23,856%	€ 728.098,49
a2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 42.786,16
a3 Totale importo lavori	€ 770.884,65
2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1 per IVA 22%	€ 169.594,62
b2 Conferimento a discarica dei materiali di risulta IVA compresa	€ 42.018,23
b3 Spese attività ispett. Uff. di D.L. e ass. giorn. Compr. spese per trasfe missioni (art. 16 c. 1 lett. b p.7 del DPR 207/2010 in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016)	€ 9.455,08
b4 Spese per eventuali contenziosi con privati	€ 102.107,89
b5 Spese Coord. della Sic. Esecuz. attivitàtec-amm. di supp. alRup - verifica e validazione, software, spese per copie, pubblic., spese su fatture, cartoleria varia (art. 16 comma 1 lett. b p.8 del DPR 207/2010 in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016) - IVA compresa	€ 40.676,59
b6 Spese per collaudo tec.-amm., collaudo statico e altri collaudi specialistici (art. 16 c.11 lett. b) p.11 del DPR 207/2010 in vigore ai sensi dell'art.216 D.Lgs. 50/2016) - IVA compresa	€ 5.870,30
b7 Contributo Autorità Vigilanza	€ 375,00
b8 Spese per funzioni tecn. svolte dal RUP, DL, art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2% di a3)	€ 15.983,98
b9 Spese per imprevisti	€ 18.498,312
b10 Attività finalizzata all'individuazione, alla progettazione e all'Alta Sorveglianza Decreto n. 5 del 14/2/2017 - IVA compresa	€ 42.700,00
B Totale somme a disposizione dell'AMMINISTRAZIONE	€ 447.280,002



*Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli
interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana
del gruppo dei Paesi più industrializzati*

A Totale importo lavori	€ 770.884,65
A+B TOTALE IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 1.218.164,652

Di procedere di conseguenza alla variazione dell'impegno n. 5655 del 19.05.2017 per un importo aggiuntivo complessivo pari a €.13.101,74 di cui €2.362,61 per IVA, in conto competenza 2017 al capitolo 246 "Spese per l'attuazione degli interventi di adeguamento di natura infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza del G7", iscritto nel C.D.R. 1 – Segretariato Generale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2017;

Di dare atto che la restante parte delle somme a disposizione dell'Amministrazione, a seguito della rimodulazione del quadro economico, risulta pari a **€.277.685,38** e sarà oggetto di successivi ed eventuali decreti di impegno od ordini di pagare ad impegno contemporaneo al perfezionamento delle obbligazioni vincolanti;

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente disposizione verrà pubblicata nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

**Il Commissario Straordinario
Prefetto Carpino**